




Bibliothèque check-list type



Imprimé le mercredi 27 mai 2015

300 CTA Pondération totale 100% Type obligatoire ☐

Item	Libellé / Remarque	O	B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc.	Entreprise	Document
1531	Revue de Sécurité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	0%	HSE			
1532	Réception qualitative et quantitative suivant spécification	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2%	2%	SPEC			
1533	Sortie magasin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2%	4%	SMAG			
1534	Montage échaffaudage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5%	9%	DIV			
1535	Consignation électrique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	11%	DIV			
1536	Isolement des réseau EC/EF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	13%	DIV			
1537	Montage supportage caisson	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	18%	SUPP			
1538	Montage du caisson neuf (yc batteries et ventilateur)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20%	38%	DIV			
1539	Montage des filtres	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	40%	DIV			
1540	Montage 2 électrovannes EC/EF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	45%	DIV			
1541	Montage instrum : PT, TT, PI, TI, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	50%	DIV			
1542	Synchros électrovannes et instrumentation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	52%	SYNC			
1543	Montage élec : voyants, M/A, PT100, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	57%	DIV			
1544	Raccordement au réseau EC/EF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4%	61%	RACC			
1545	Montage calorifuge réseau EC/EF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	63%	DIV			
1546	Supportage et fixation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3%	66%	SUPP			
1547	Repérage matériel et câbles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2%	68%	DIV			
1548	Installation armoire électrique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4%	72%	DIV			
1549	Raccordement électrique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	74%	RACC			
1550	Vérification sens de rotation ventilateur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1%	75%	SROT			
1551	Tests statiques suivant procédure jointe ci-contre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6%	81%	DIV			
1552	Mise en service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4%	85%	DIV			
1553	Réglages aérauliques (dépression Salle ATEX)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4%	89%	DIV			
1554	Réglages hydrauliques	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	91%	DIV			
1555	Tests dynamiques suivant procédure jointe ci-contre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6%	97%	DIV			
1556	Démontage échaffaudage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2%	99%	DIV			
1557	Nettoyage chantier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1%	100%	NET			
1558	Dossier Constructeur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	100%	DIV			

301 EXTRACTEURS Pondération totale 100% Type obligatoire ☐

Item	Libellé / Remarque	O	B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc.	Entreprise	Document
1507	Revue de Sécurité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	0%	HSE			
1508	Réception qualitative et quantitative suivant spécification	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2%	2%	SPEC			
1509	Vérification marquage ATEX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1%	3%	REP			
1510	Sortie magasin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2%	5%	SMAG			
1511	Montage échaffaudage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	10%	DIV			
1512	Consignation électrique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1%	11%	DIV			
1513	Démontage du matériel existant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10%	21%	DIV			
1514	Montage extracteur neuf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17%	38%	DIV			
1515	Supportage et fixation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8%	46%	SUPP			
1516	Raccordement au réseau de gaine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	51%	RACC			
1517	Montage instrum : PT, TT, PI, TI, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4%	55%	DIV			
1518	Montage instrum ATEX sur reprise	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1%	56%	DIV			
1519	Montage voyants, M/A, PT100, pressostat, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	61%	DIV			
1520	Repérage matériel et câbles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	63%	REP			
1521	Installation armoire électrique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6%	69%	DIV			
1522	Raccordement électrique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4%	73%	RACC			
1523	Vérification sens de rotation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1%	74%	SROT			
1524	Tests statiques suivant procédure jointe ci-contre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8%	82%	DIV			
1525	Mise en service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4%	86%	DIV			
1526	Réglages aérauliques	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4%	90%	DIV			
1527	Tests dynamiques suivant procédure jointe ci-contre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7%	97%	DIV			

1528	Démontage échaffaudage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2%	99%	DIV
1529	Nettoyage chantier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1%	100%	NET
1530	Dossier Constructeur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	100%	DIV

302	BATTERIE DE FILTRE	Pondération totale 100%					Type obligatoire <input type="checkbox"/>
------------	---------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Item	Libellé / Remarque	O	B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc.	Entreprise	Document
1559	Revue de Sécurité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	0%	HSE			
1560	Réception qualitative et quantitative suivant spécification	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5%	5%	DIV			
1561	Sortie magasin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5%	10%	SMAG			
1562	Montage échaffaudage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10%	20%	DIV			
1563	Tronçonnage gaine existante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	25%	DIV			
1564	Montage batterie filtre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20%	45%	DIV			
1565	Mise en place média filtrant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	50%	DIV			
1566	Nettoyage gaines	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	55%	NET			
1567	Raccordement au réseau de gaine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10%	65%	RACC			
1568	Mise en place indicateur encrassement (PDI)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	70%	DIV			
1569	Repérage matériel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	72%	DIV			
1570	Tests statiques suivant procédure jointe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8%	80%	DIV			
1571	Réglages aérauliques (dépression Salle ATEX)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	85%	DIV			
1572	Tests dynamiques suivant procédure jointe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10%	95%	DIV			
1573	Démontage échaffaudage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4%	99%	DIV			
1574	Nettoyage chantier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1%	100%	NET			
1575	Dossier Constructeur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	100%	DIV			

303	DEPOUSSIÈREUR	Pondération totale 100%					Type obligatoire <input type="checkbox"/>
------------	----------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Item	Libellé / Remarque	O	B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc.	Entreprise	Document
1609	Revue de Sécurité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	0%	HSE			
1610	Réception qualitative et quantitative suivant spécification	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2%	2%	DIV			
1611	Sortie magasin / transport / levage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2%	4%	LEVA			
1612	Montage échaffaudage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5%	9%	DIV			
1613	Consignation électrique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	11%	DIV			
1614	Démontage du matériel existant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	13%	DIV			
1615	Mise en place cadre répartition charge au sol	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	15%	DIV			
1616	Supportage provisoire gaines autres dépoussiéreurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	17%	SUPP			
1617	Montage du dépoussiéreur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	22%	DIV			
1618	Montage caisson filtre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1%	23%	DIV			
1619	Démontage gaines	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	25%	DIV			
1620	Nettoyage réseaux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4%	29%	NET			
1621	Montage gaines	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4%	33%	DIV			
1622	Percement cloisons en salle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	35%	DIV			
1623	Montage grille en salle sur circuit recyclage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	37%	DIV			
1624	Montage des registres	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	39%	DIV			
1625	Montage flexibles anti-statique ATEX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1%	40%	DIV			
1626	Montage bras aspirant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1%	41%	DIV			
1627	Mise en place vanne VENTEX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	43%	DIV			
1628	Montage instrum : PT, TT, PI, TI, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	48%	DIV			
1629	Synchros instrumentation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	50%	SYNC			
1630	Montage élec : voyants, M/A, PT100, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	55%	DIV			
1631	Montage ventilateur soufflage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8%	63%	DIV			
1632	Raccordement au réseau de gaine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	68%	RACC			
1633	Raccordement au réseau air comprimé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4%	72%	RACC			
1634	Supportage et fixation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3%	75%	SUPP			
1635	Repérage matériel et câbles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2%	77%	DIV			
1636	Installation armoire électrique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4%	81%	DIV			
1637	Raccordement électrique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	83%	RACC			
1638	Vérification sens de rotation ventilateur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1%	84%	SROT			
1639	Tests statiques suivant procédure jointe ci-contre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3%	87%	DIV			
1640	Mise en service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3%	90%	DIV			
1641	Réglages aérauliques	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3%	93%	DIV			

1642	Tests dynamiques suivant procédure jointe ci-contre	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3%	96%	DIV
1643	Balissage et délimitation zone de sécurité 30m	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1%	97%	DIV
1644	Démontage échaffaudage	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2%	99%	DIV
1645	Nettoyage chantier	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1%	100%	NET
1646	Dossier Constructeur	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0%	100%	DIV

304	EQUIPEMENT	Pondération totale 100%		Type obligatoire	<input type="checkbox"/>
------------	-------------------	--------------------------------	--	-------------------------	--------------------------

Item	Libellé / Remarque	O B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc.	Entreprise	Document
1647	Réception qualitative et quantitative suivant spécification et vérification fiche technique BPE Rq : Localisation	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2%	2%	BPE	2			
1648	Sortie magasin et transport sur lieu de montage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3%	5%	SMAG	2			
1649	Montage équipement	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	56%	61%	MONT	2			
1650	Supportage et fixation	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	25%	86%	SUPP	2			
1651	Repérage matériel et vérification plaques de firme matériel électrique ATEX si nécessaire	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2%	88%	REP	2			
1652	Vérification du dégagement des zones de maintenance	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	2%	90%	CTR	2			
1653	Montage des filtres (si applicable) Rq : Vérifier émission d'un PV	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10%	100%	MONT	2			
1654	Vérification conformité PID	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0%	100%	PID	2			

305	RESEAU DE GAINÉ	Pondération totale 100%		Type obligatoire	<input type="checkbox"/>
------------	------------------------	--------------------------------	--	-------------------------	--------------------------

Item	Libellé / Remarque	O B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc.	Entreprise	Document
1591	Revue de Sécurité	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0%	0%	HSE				
1592	Montage échafaudage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	15%	15%	DIV				
1593	Dépose gaine existante	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	10%	25%	DIV				
1594	Supportage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	5%	30%	SUPP				
1595	Vérification dimensionnelle avant pose	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1%	31%	DIV				
1596	Montage tronçon gaine 25%	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	8%	39%	DIV				
1597	Montage tronçon gaine 50%	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	8%	47%	DIV				
1598	Montage tronçon gaine 75%	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	8%	55%	DIV				
1599	Montage tronçon gaine 100%	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	8%	63%	DIV				
1600	Montage grilles de reprises	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	2%	65%	DIV				
1601	Montage diffuseurs	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	2%	67%	DIV				
1602	Montage calorifuge gaines sur soufflage	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	2%	69%	DIV				
1603	Repérage	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2%	71%	DIV				
1604	Reprises étanchéité	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	5%	76%	DIV				
1605	Peinture couleur toiture si extérieur	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	15%	91%	DIV				
1606	Vérification dimensionnelle après pose	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1%	92%	DIV				
1607	Démontage échaffaudage	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7%	99%	DIV				
1608	Nettoyage chantier	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1%	100%	NET				

306	RESEAU GAINÉ SOUFFLAGE	Pondération totale 100%		Type obligatoire	<input type="checkbox"/>
------------	-------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------	--------------------------

Item	Libellé / Remarque	O B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc.	Entreprise	Document
1655	25% montage tronçon gaine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12%	12%	GAIN	2			
1656	50% montage tronçon gaine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12%	24%	GAIN	2			
1657	75% montage tronçon gaine	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12%	36%	GAIN	2			
1658	100% montage tronçon gaine Rq : y compris registre, batterie électrique...	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12%	48%	GAIN	2			
1659	Conformité des supportages	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5%	53%	SUPP	2			
1660	Vérification dimensionnelle après pose	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1%	54%	CTR	2			
1661	Contrôle de la propreté des gaines	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2%	56%	CTR	2			
1662	Raccordement équipement (caisson d'extraction, caisson filtre...)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2%	58%	RACC	2			
1663	50% montage caissons diffuseur	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5%	63%	DIFF	2			
1664	100% montage caissons diffuseur	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5%	68%	DIFF	2			
1665	Test d'étanchéité	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	5%	73%	CTR	2			
1666	Raccordement caissons diffuseur au réseau de gaine	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	2%	75%	RACC	2			
1667	Montage filtres du diffuseur	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2%	77%	DIFF	2			
1668	Montage grilles du diffuseur	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1%	78%	DIFF	2			
1669	50% montage calorifuge gaines sur soufflage et air neuf	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	8%	86%	CAL	2			

1670	100% montage calorifuge gaines sur soufflage et air neuf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8%	94%	CAL	2
1671	Repérage réseau de gaines, registre, diffuseurs, batteries électriques...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5%	99%	REP	2
1672	Vérification conformité PID	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	99%	PID	2
1673	Nettoyage chantier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1%	100%	NETT	2

307	RESEAU GAINES EXTRACTION	Pondération totale 100%					Type obligatoire	<input type="checkbox"/>
------------	---------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--------------------------

Item	Libellé / Remarque	O	B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc.	Entreprise	Document
1674	25% Montage tronçon gaine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18%	18%	GAIN	2		
1675	50% montage tronçon gaine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18%	36%	GAIN	2		
1676	75% montage tronçon gaine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18%	54%	GAIN	2		
1677	100% montage tronçon gaine Rq : y compris registre, ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18%	72%	GAIN	2		
1678	Conformité des supportages	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5%	77%	SUPP	2		
1679	Vérification dimensionnelle après pose	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1%	78%	CTR	2		
1680	Contrôle de la propreté des gaines	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2%	80%	CTR	2		
1681	Raccordement équipement (caisson d'extraction, caisson filtre...)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2%	82%	RACC	2		
1682	Test d'étanchéité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	87%	CTR	2		
1683	Raccordement reprises au réseau de gaine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2%	89%	RACC	2		
1684	Montage grilles de reprise	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5%	94%	DIV	2		
1685	Montage calorifuge gaines extraction (chambre froide uniquement)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	94%	CAL	2		
1686	Repérage réseau de gaines, registre, reprises...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5%	99%	REP	2		
1687	Vérification conformité PID	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0%	99%	PID	2		
1688	Nettoyage chantier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1%	100%	NETT	2		

308	RESERVATION GC	Pondération totale 100%					Type obligatoire	<input type="checkbox"/>
------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--------------------------

Item	Libellé / Remarque	O	B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc.	Entreprise	Document
1576	Revue sécurité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1%	1%	DIV			
1577	Vérification outillage électrique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1%	2%	DIV			
1578	Montage échafaudage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15%	17%	DIV			
1579	Traçage réservation avec superviseur HVAC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1%	18%	DIV			
1580	Mise en place protection anti-poussière en Salle Process ou couloir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10%	28%	DIV			
1581	Mise en place outil carottage/sciage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5%	33%	DIV			
1582	Mise en place moyens évacuation gravas (levage, stockage, eau etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5%	38%	LEVA			
1583	Percement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	35%	73%	DIV			
1584	Reprise de maçonnerie pourtour percement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4%	77%	DIV			
1585	Mise en place cadre charpente galvanisé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12%	89%	DIV			
1586	Etanchéité charpente / GC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	91%	DIV			
1587	Peinture et reprise éventuelle crépis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	93%	DIV			
1588	Démontage outil carottage/sciage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2%	95%	DIV			
1589	Démontage échafaudage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4%	99%	DIV			
1590	Nettoyage chantier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1%	100%	NET			

309	ELEC/ INSTRUM	Pondération totale 100%					Type obligatoire	<input type="checkbox"/>
------------	----------------------	--------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--------------------------

Item	Libellé / Remarque	O	B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc.	Entreprise	Document
1689	Réception qualitative et quantitative de l'armoire suivant spécification et vérification fiche technique BPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2%	2%	BPE	2		
1690	Sortie magasin et transport armoire sur lieu de montage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2%	4%	RACC	2		
1691	Installation armoire électrique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3%	7%	ELEC	2		
1692	Raccordement câble alimentation armoire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1%	8%	RACC	2		
1693	25% cheminement & tirage de câbles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10%	18%	CHEM	2		
1694	50% cheminement & tirage de câbles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10%	28%	CHEM	2		
1695	75% cheminement & tirage de câbles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10%	38%	CHEM	2		
1696	100% cheminement & tirage de câbles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10%	48%	CHEM	2		
1697	Repérage câbles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5%	53%	REP	2		
1698	25% montage & raccordement élec / instrum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7%	60%	RACC	2		
1699	50% montage & raccordement élec / instrum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7%	67%	RACC	2		

1700	75% montage & raccordement élec / instrum	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7%	74%	RACC	2
1701	100% montage & raccordement élec / instrum Rq : PT, TT, PI, TI, etc. (aéraulique + hydraulique)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7%	81%	RACC	2
1702	Vérification plaques de firme matériel électrique ATEX si nécessaire	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1%	82%	CTR	2
1703	50% demi-synchros instrumentation (tests fils à fils)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5%	87%	½SYN	2
1704	100% demi-synchros instrumentation (tests fils à fils)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5%	92%	½SYN	2
1705	Repérage élec / instrum	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5%	97%	REP	2
1706	Vérification conformité PID	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0%	97%	PID	2
1707	Vérification mise à la terre et continuité massique sur gaine ATEX	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3%	100%	CTR	2

310	HYDRAULIQUE	Pondération totale 100%		Type obligatoire <input type="checkbox"/>	
------------	--------------------	--------------------------------	--	--	--

Item	Libellé / Remarque	O B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc.	Entreprise	Document
1708	Réception qualitative et quantitative suivant spécification et vérification fiche technique BPE	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2%	2%	BPE	2			
1709	Montage panoplie hydraulique	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	35%	37%	TUY	2			
1710	Epreuve hydraulique panoplie	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	10%	47%	EPR	2			
1711	Raccordement au réseau ECT	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7%	54%	TUY	2			
1712	Raccordement au réseau EG	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	7%	61%	TUY	2			
1713	Montage et raccordement du condensat	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4%	65%	TUY	2			
1714	Supportage et fixation hydraulique	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	11%	76%	SUPP	2			
1715	Retouches peinture	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1%	77%	PEIN	2			
1716	Montage calorifuge réseau ECT	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10%	87%	CAL	2			
1717	Montage calorifuge réseau EG	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10%	97%	CAL	2			
1718	Repérage réseau hydraulique	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2%	99%	REP	2			
1719	Vérification conformité PID	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0%	99%	PID	2			
1720	Nettoyage chantier	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1%	100%	NETT	2			

311	ESSAIS/ MISE EN SERVICE	Pondération totale 100%		Type obligatoire <input type="checkbox"/>	
------------	--------------------------------	--------------------------------	--	--	--

Item	Libellé / Remarque	O B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc.	Entreprise	Document
1721	Fourniture DOE version draft	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1%	1%	DOE	2			
1722	Contrôle montage de tous les composants du système suivant PID et plans	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2%	3%	PID	2			
1723	Tests statiques suivant protocole	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	30%	33%	CTR	2			
1724	Fourniture rapport SAT statique	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2%	35%	SAT	2			
1725	Mise en service et réglages hydraulique	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4%	39%	CTR	2			
1726	Mise en service et réglages aéraulique	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4%	43%	CTR	2			
1727	Tests dynamiques suivant protocole	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	34%	77%	CTR	2			
1728	Réglage pression des locaux	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	20%	97%	CTR	2			
1729	Fourniture rapport SAT dynamique	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3%	100%	SAT	2			
1730	Dossier Constructeur (DOE)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0%	100%	DOE	2			

Légende codes O B D : O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empêche réception) / D = dynamique (= nécessite arrêt installation)

Légende codes planning : (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tâche / 2 : tâche planning