

Imprimé le mercredi 27 mai 2015

100 GC - PIEUX Pondération totale 100% Type obligatoire ☐

Item	Libellé / Remarque	O	B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc.	Entreprise	Document
57	Vérification Implantation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	5%	SPEC				
58	Fiche de forage et de réalisation des pieux	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	10%	SPEC				
59	Forage et ferrailage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30%	40%		2			
60	Vérification du ferrailage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	45%	SPEC				
61	Vérification composition du beton	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	50%	SPEC				
62	Coulage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40%	90%	140				
63	Essai de dureté (éprouvette béton)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10%	100%	ESGC				

101 GC - MASSIF SUR PIEUX LONGRINES Pondération totale 100% Type obligatoire ☐

Item	Libellé / Remarque	O	B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc.	Entreprise	Document
64	Réalisation de terrassement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15%	15%	140				
65	Implantation des ouvrages et vérification	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3%	18%	SPEC				
66	Mise en place des coffrages et vérification	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15%	33%	140				
67	Mise en place du ferrailage et vérification	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15%	48%	140				
68	Mise en place des pièces noyées (insert métallique) et vérification	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	53%	140				
69	Vérification composition béton	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3%	56%	ESGC				
70	Coulage et vérification des opérations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40%	96%	ESGC				
71	Essai de dureté (éprouvette béton)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4%	100%	ESGC				

102 GC - MASSIF SUPPORT EQUIPEMENT Pondération totale 100% Type obligatoire ☐

Item	Libellé / Remarque	O	B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc.	Entreprise	Document
99	Implatation des ouvrages et spécification	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	5%	140	2		AIR LIQUID	ISOP (NON NUMÉROTÉ) REV 00
100	Mise en place des coffrages et vérification	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	25%	30%	140	2			
101	Mise en place du ferrailage et vérification	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20%	50%	140	2			
102	Mise en place du réseau maillé de terre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5%	55%	MALT	2			
103	Coulage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20%	75%	140	2			
104	Essai de dureté (éprouvette béton)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5%	80%	ESGC	2			
105	Décoffrage finition	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20%	100%	140	2		ALSTOM	

103 GC - REMBLAIMENT Pondération totale 100% Type obligatoire ☐

Item	Libellé / Remarque	O	B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc.	Entreprise	Document
72	Vérification des caractéristiques des agrégats	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30%	30%	SPEC				
73	Compactage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40%	70%	140				
74	Essai de plaques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30%	100%	ESGC				

104 GC - DALLAGE Pondération totale 100% Type obligatoire ☐

Item	Libellé / Remarque	O	B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc.	Entreprise	Document
75	Implantation des ouvrages et vérification	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3%	3%	140				
76	Mise en place des coffrages et vérification	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15%	18%	140				
77	Mise en place du ferrailage et vérification	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10%	28%	140				
78	Vérification enrobage des armatures	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3%	31%	SPEC				
79	Mise en place du réseau maillé de terre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10%	41%	MALT				
80	Coulage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30%	71%	140				
81	Essai de dureté (éprouvette béton)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3%	74%	ESGC				
82	Vérification de la pente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3%	77%	SPEC				
83	Talochage fin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15%	92%	140				
84	Joint d'étanchéité aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8%	100%	140				

105 GC - RESEAU ENTERRE Pondération totale 100% Type obligatoire ☐

Item	Libellé / Remarque	O	B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc. Entreprise	Document
85	Réalisation terrassement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10%	10%	140			
86	Banchage de la fouille	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	15%	140			
87	Réalisation piquage en charge	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10%	25%	HTAP			
88	Mise en place tuyauterie + vanne	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20%	45%	BARD			
89	Raccordement des tronçons	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10%	55%	SOUD			
90	CND	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	60%	450			
91	Test visuel étanchéité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3%	63%	VISU			
92	Calage, réglage pente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3%	66%	VISU			
93	Pose de la fosse à vanne	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10%	76%	140			
94	Scellements tuyauterie dans fosse à vannes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10%	86%	140			
95	Checking conformité au standards	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1%	87%	SPEC			
96	Remblayage, compactage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	92%	140			
97	Réfection des ouvrages	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3%	95%	140			
98	Pose toles larmées et ralonge de vanne	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	100%	140			

106	GC MASSIF TUYAUTERIE	Pondération totale 100%						Type obligatoire	<input type="checkbox"/>
------------	-----------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--------------------------

Item	Libellé / Remarque	O	B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc. Entreprise	Document
1410	Validation des plans de détail et notes de calcul en BPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1%	1%	BPE	1		
1411	Implantation des ouvrages XY et excavation Rq : Fournir relevé par Entreprise	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15%	16%	DIV	1		
1412	Vérification fond de forme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1%	17%	GC	1		
1413	Coulage béton de propreté	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5%	22%	DIV	1		
1414	Mise en place des coffrages et vérification	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30%	52%	DIV	2		
1415	Mise en place du ferrailage et vérification	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20%	72%	DIV	1		
1416	Mise en place du réseau maillé de terre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	74%	MALT	1		
1417	Coulage béton	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15%	89%	GC	1		
1418	Eprouvette et essai de dureté béton	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1%	90%	ESGC	1		
1419	Décoffrage, reprise dalle et finition	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10%	100%	DIV	2		

107	GC MASSIF EQUIPEMENT	Pondération totale 100%						Type obligatoire	<input type="checkbox"/>
------------	-----------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--------------------------

Item	Libellé / Remarque	O	B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc. Entreprise	Document
1432	Validation des plans de détail et notes de calcul en BPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1%	1%	BPE	1		
1433	Balisage de la zone	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1%	2%	HSE	1		
1434	Découpe & Démolition du dallage existant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4%	6%	DEM	1		
1435	Chargement & Evacuation des déblais	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2%	8%	DIV	1		
1436	Terrassement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6%	14%	TERR	1		
1437	Chargement & Evacuation des terres du terrassement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3%	17%	TERR	1		
1438	Blindage de la fouille (si nécessaire)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2%	19%	TERR	1		
1439	Béton de propreté	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2%	21%	GC	1		
1440	Coffrage semelle(s) & Longrine(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6%	27%	GC	1		
1441	Armature / Ferrailage semelle(s) & Longrine(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6%	33%	GC	1		
1442	Mise à la terre Ferrailage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2%	35%	MALT	1		
1443	Coulage béton semelle(s) & Longrine(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	11%	46%	GC	2		
1444	Coffrage fût(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6%	52%	GC	1		
1445	Armature / Ferrailage fût(s)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6%	58%	GC	1		
1446	Livraison sur site des tiges d'ancrage et du gabarit si requis + platines de glissement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1%	59%	LIV	1		
1447	Pose des tiges d'ancrage et du gabarit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3%	62%	GC	1		
1448	Mise à la terre (MALT) ferrailage fût(s) & tiges d'ancrage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3%	65%	MALT	1		
1449	Vérifications & Conformités aux plans : coffrage, ferrailage, position tiges d'ancrage, MALT, etc. avant coulage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	67%	VERIF	1		
1450	Coulage béton fût(s) & ancrages	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	11%	78%	GC	1		
1451	Décoffrage & Nettoyage zone	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2%	80%	NET	2		
1452	Remblaiement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5%	85%	TERR	1		
1453	Compactage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5%	90%	TERR	1		
1454	Essai de plaque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2%	92%	VERIF	1		
1455	PV Essai de plaque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1%	93%	VERIF	1		
1456	Reprise du dallage & Finitions	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5%	98%	GC	1		

1457 Vérification générale (aspect dallage, finitions, évacuation
déblais, nettoyage, etc.)

☒ ☒ ☐ 2' 100% VERIF 2

Légende codes O B D : O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empêche réception) / D = dynamique (= nécessite arrêt installation)
Légende codes planning : (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tâche / 2 : tâche planning